

STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
„SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ”

Proiectul **Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj**, este finanțat prin programul POS Mediu - Axa prioritară 2 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor istorice contaminate”, în baza Contractului de Finanțare nr. 133140 din 11.07.2011, încheiat între Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Cluj.

Perioada Contractului de Finanțare 11.07.2011 - 31.06.2016

Valoarea totală a proiectului 255.354.025 lei fără TVA (valoarea inițială din Contractul de Finanțare)

Valoare eligibilă 171.640.772 lei

Pentru realizarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud. Cluj s-a prevăzut încheierea următoarelor contracte:

Nr .	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului lei fără TVA	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică lei fără TVA	Data semnarea contract	Data de începere (ordinul de începere)	Durata conform contract	Extindere de timp/durată totală (luni)	Data finală
CS 1.	Asistență Tehnică pentru sprijin managerial în implementarea proiectului "SMID din Județul Cluj"	1.581.860,88	1.335.449,00	06.05.2011	22.06.2011	21 luni	33 luni și 10 zile/ 54 de luni și 10 zile	31.12.2015
CS 2.	Asistență tehnică pentru Supervizare a contractelor de lucrări aferente "SMID din Județul Cluj" - REZILIAT	4.033.094,75	2.822.550,00	14.06.2011	17.01.2012	24 luni	-	21.04.2015 Cu adresa nr.1369/29.04.2015 prestatorul a notificat încetarea contractului de servicii din data de 21.04.2015

Nr.	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului lei fără TVA	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică lei fără TVA	Data semnării contract	Data de începere (ordinul de începere)	Durata conform contract	Extindere de timp/durată totală (luni)	Data finală	
CS 2.1	Asistență tehnică pentru Supervizare a contractelor de lucrări aferente "SMID din Județul Cluj"	4.324.948,81	Procedură de atribuire în derulare.	-	-	-	-	-	
CS 3.	Servicii de conștientizare publică	1.547.042,36	697.773,55	09.08.2012	03.09.2012.	26 luni	-	se prelungeste de plin drept pe întreaga perioadă de derulare a CF, respectiv până la data de 31.12.2015	
CS 4.	Auditul proiectului	176.176,54	80.000	27.09.2012	27.09.2012	32 luni	-	05.2015	
CS 5.	Asistență tehnică din partea proiectantului	403.913,32	403.680	27.11.2012	10.12.2012	29 luni	-	04.2015	
CS 6.	Verificarea proiectului	44.043,10	40.000	07.02.2012	09.02.2012	21 luni	7luni si 25 zile/ 28 luni si 25 zile	Receptia la terminarea lucrarilor SMID	
			2.000	27.03.2012	27.03.2012	21 luni	9 luni si 22 zile/ 30 luni si 22 zile	Receptia la terminarea lucrarilor SMID	
CF 1.	Echipamente pentru colectarea deșeurilor – 4 loturi	14.752.514	Lot 1	8 949 998,07	21.05.2014	-	12 luni	-	05.2015
			Lot 2	4 604 780,00	21.05.2014	-	12 luni	-	05.2015
			Lot	Licitat	-	-	-	-	-

Nr	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului lei fără TVA	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică lei fără TVA		Data semnarea contract	Data de începere (ordinul de începere)	Durata conform contract	Extindere de timp/durață totală (luni)	Data finală
			3	ie în					
			Lot 4	reluare	-	-	-	-	-
CF 2.	Echipamente pentru depozitul de deșeuri Lot 1 -CF nr.20628/03.11.2015 Lot 2 -CF nr.20630/03.11.2015 Lot 3 -CF nr.20631/03.11.2015	4.272.259,39	Lot 1 - 1.030.000		03.11.2015	-	8 luni	-	30.06.2016
			Lot 2 - 1.653.107		03.11.2015	-	8 luni		
			Lot 3 - 1.572.000		03.11.2015	-	8 luni		
CL 1.	Construcția CMID - depozit, stația de sortare, stația de tratare mecano-biologică	139.495.442,00	107.520.112,98	05.01.2012	16.02.2012 data începere contract 26.03.2012 începerea execuției lucrărilor	14 luni	18 luni si 5 zile / 32 luni si 5zile	19.10.2014 Reziliat prin Notificarea de Reziliere nr. 19603/21.10.2014	
CL 1.1	Construirea - Depozitului ecologic de deșeuri; - Zona tehnică compusă din: Stație de Tratare Mecano-Biologică, Stație de Sortare; - Consolidare a zonei afectată de alunecări de teren, km 0+720, la CMID - Drum de acces la CMID	123.699.580,75	Contract în curs de derulare a procedurii de achiziție publică		-	-	-	-	-

Nr .	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului lei fără TVA	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică lei fără TVA	Data semnare contract	Data de începere (ordinul de începere)	Durata conform contract	Extindere de timp/durață totală (luni)	Data finală
CL 2.1	Construcția drumului de acces la CMID	2.729.946,00	1.784.497,59	08.07.2013	18.07.2013	12 luni	16 luni și 13 zile	Reziliat în decembrie 2015; Drumul de acces la CMID este prins în CL1.1 care este în curs de derulare a procedurii de achiziție publică
CL 2.2	Construcția drumurilor de acces la stațiile de transfer	1.963.885,00	Contract nelicitat	-	-	-	-	-
CL 3.1	Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeurile urbane neconforme din județul Cluj respectiv Pata Rât, Gherla, Huedin, Turda – LOT1	45.774.909,00	27.267.933,79	02.04.2015	28.05.2015	12 luni	-	27.05.2016
CL 3.2	Închiderea și ecologizarea depozitelor de deșeurile urbane neconform din jud. Cluj, respectiv Dej și Câmpia Turzii – LOT2	8.209.259,00	8.098.330,08	02.04.2015	17.06.2015	12 luni	-	16.06.2016
CL 4.	Construire 3 stații de transfer in jud.Cluj	23.076.000,80	14.436.478,45	10.02.2012	11.05.2012	12 luni	12 luni si 14 zile/ 24 luni si	30.06.2014 Se lucreaza pana la finalizarea lucrarilor

Nr .	Denumire contract	Valoarea estimată a contractului lei fără TVA	Valoarea contractului în urma procedurii de achiziție publică lei fără TVA	Data semnării contract	Data de începere (ordinul de începere)	Durata conform contract	Extindere de timp/durață totală (luni)	Data finală
							14 zile	
CL 4.1	Furnizare echipamente pt operarea statiilor de transfer	10.000.000,00	Contract nelicitat					
	Consolidare zona afectata de alunecari de teren la km 0+720, la Centrul de Management Integrat al Deseurilor din Cluj-Napoca	8.001.540	6.592.097,28	27.03.2014	07.05.2014	90 zile	74 zile/164 zile	20.07.2015 Reziliat prin Notificarea de Reziliere nr. 13025/16.07.2015
	Contract de servicii nr. 8460/22/05.05.2014 - Servicii de asistență tehnică pentru supravegherea lucrărilor prin diriginți de șantieri la obiectivul de investiții Consolidare zonă afectată de alunecări de teren, km 0 + 720 la CMID Cluj Napoca.	93.249,24	64.473,57	05.05.2014	06.05.2014	Pe toată durata de execuție a lucrărilor de consolidare, până la expirarea duratei de garanție a lucrărilor executate.	---	Conform Actului aditional numărul 2 contractul a încetat cu data de 01.02.2016.

Vă prezentăm în continuare stadiul celor 21 de contracte de lucrări, servicii și furnizare echipamente coordonate de echipa de implementare a proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”.